dipvvf.COM-MI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0013791.24-03-2023

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO MILANO
"*In adversis securi*"

Ufficio Prevenzione Incendi

Al SUAP DEL COMUNE DI NOVIGLIO
protocollo.noviglio@legalpec.it

Al Titolare della società NOVIGLIO DATACENTERS MXP I S.R.L.
novigliodatacentersmxp@legalmail.it
antonioedmondomattiamaria.corbo@ingpec.eu

Al Comune di NOVIGLIO
protocollo.noviglio@legalpec.it

Oggetto**:** **Pratica SUAP 12476870964-12122022-1913**
Valutazione del Progetto Condizionato
Fascicolo VVF n. **376971**
Registro dipvvf - Ingresso prot. n. **3466** del **26/01/2023**
Ragione sociale: **NOVIGLIO DATA CENTERS MXP I S.R.L.** con sede in **Noviglio (Mi)** via **Strada Provinciale 30 senza numero civico (frazione Santa Corinna)**
Attività nn. **48.1.B (in numero di 24), 49.3.C (in numero di 21) e 64.2.C** dell'allegato I al D.P.R. 151/2011

Si premette che i quantitativi di plastica detenuti all'interno di ciascuno dei depositi n. 3 e n. 5, ubicati all'interno dell'edificio uffici/servizi, dovranno essere non superiori a 5000 kg, non essendo stata presentata l'istanza di valutazione del progetto anche per l'attività di cui al punto 44 categoria B dell'allegato I al D.P.R. 151/2011.

Ciò premesso, in esito all'istanza presentata ai sensi del D.P.R. 151/2011 e del D.Lgs 139/2006, tendente alla valutazione del progetto relativo alle attività su citate, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegata, si esprime, per quanto di competenza ed ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto esaminato purché siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata all'istanza e **vengano attuate le sotto riportate prescrizioni e condizioni:**

- ✓ il centro di gestione delle emergenze del complesso industriale, ubicato all'interno dell'edificio uffici/servizi, dovrà avere accesso anche direttamente dall'esterno del fabbricato
- ✓ la protezione interna dell'edificio data hall del complesso industriale dovrà essere realizzata tramite idranti DN 45 (e non tramite naspi DN 25), tenuto conto delle previsioni del comma 3 del paragrafo S.6.8.2 del capitolo S.6 dell'allegato I al D.M. 03/08/2015 e s.m.i.; ovviamente la suddetta rete antincendi DN 45 dovrà assicurare le prestazioni idrauliche (in termini di pressione, portata, durata e contemporaneità di funzionamento) previste dalla norma UNI 10779 per il livello di pericolosità 3
- ✓ gli edifici del complesso industriale dovranno essere protetti integralmente tramite impianto sprinkler con le sole eccezioni (in termini di copertura delle aree) ammesse dalle norma UNI 12845, tenuto conto del livello di prestazione V assunto in relazione al capitolo S.6 dell'allegato I al D.M. 03/08/2015 e s.m.i.
- ✓ con riferimento al capitolo V.13 dell'allegato I al D.M. 03/08/2015 e s.m.i. le fasce di separazione (previste dal comma 1 del paragrafo V.13.4.3) dell'impianto fotovoltaico, installato sulla copertura dell'edificio uffici/servizi del complesso industriale, dovranno essere realizzate nel rispetto integrale delle previsioni del paragrafo V.13.5
- ✓ il muro di separazione EI 60 (pag. 123 della relazione tecnica), previsto tra i trasformatori sottostazione elettrica AT/MT ed i locali quadri elettrici, dovrà essere integralmente conforme alle previsioni del punto 2 del Capo I del Titolo II dell'allegato al D.M. 15/07/2014
- ✓ dovrà essere garantito per il complesso industriale il rispetto integrale del D.M. 03/08/2015 e s.m.i., del D.M. 15/07/2014 e del D.M. 13/07/2011 per quanto non decritto nella documentazione tecnica (relazione ed elaborati grafici) allegati all'istanza di valutazione del progetto

Il titolare dell'attività è tenuto a produrre a lavori ultimati e preventivamente all'esercizio dell'attività, la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività ai fini antincendio (*SCIA antincendio*), in conformità all'art. 4 del D.P.R.

Firmato digitalmente da

Claude Raymond Van Steenwinkel

SerialNumber = TINIT-VNSCDR59E20Z103X

151/11, corredata dalla documentazione prevista nell'allegato II al D.M. 07/08/12, da redigersi, ove non già definita da specifiche normative, utilizzando gli appositi modelli pubblicati nel sito istituzionale http://www.vigilfuoco.it .

Nelle comunicazioni, inerenti il fascicolo, citare sempre tutti i riferimenti in oggetto indicati.

Il Funzionario Istruttore
Responsabile del Procedimento Tecnico
D.V. dott. ing. Gianpaolo Vietri
(Firmato digitalmente)

VIETRI GIANPAOLO
MINISTERO DELL'INTERNO/80219290584
21.03.2023 15:00:01 UTC

Per delega del COMANDANTE PROVINCIALE
Il responsabile del procedimento
Primo Dirigente Vicario dott. ing. Daniele PANZA
(Firmato digitalmente)